

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

UF: MT

DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 09/08/2019

NOME DA OBRA: PSF TEREZA DE BENGUELA

ENDEREÇO : ENDEREÇO : RUA CONDE DE AZAMBUJA - VILA BELA - MT

AREA CONSTRUIDA: 452,54 M2

ITENS	SERVIÇOS	VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA	R\$ 40.746,35	8,24%	16,67%	6.791,06	16,67%	6.791,06	16,67%	6.791,06
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.859,42	1,79%	100,00%	8.859,42				
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.606,68	0,93%	100,00%	4.606,68				
4.0	FUNDAÇÕES - (SAPATAS E BALDRAMES)	R\$ 11.414,09	2,31%	100,00%	11.414,09				
5.0	ESTRUTURA - (PILARES E VIGAS)	R\$ 10.589,61	2,14%			93,02%	9.850,38	6,98%	739,23
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 424,72	0,09%	100,00%	424,72				
7.0	ALVENARIA/VERGAS	R\$ 13.991,32	2,83%			100,00%	13.991,32		
8.0	COBERTURA	R\$ 72.404,02	14,65%	100,00%	72.404,02				
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 46.639,28	9,44%					50,00%	23.319,64
10.0	REVESTIMENTO	R\$ 59.455,39	12,03%				3.654,00	54,58%	32.450,00
11.0	PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS	R\$ 86.823,92	17,57%			27,62%	23.984,44	12,95%	11.242,59
12.0	VIDROS - DIVISÓRIAS	R\$ 4.899,19	0,99%						
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.660,29	9,64%			15,85%	7.554,27		
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 12.801,45	2,59%				11.521,31	10,00%	1.280,15
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	R\$ 9.524,85	1,93%			100,00%	9.524,85		
17.0	PLUVIAL	R\$ 4.438,26	0,90%					100,00%	4.438,26
18.0	LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 27.680,32	5,60%						
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.224,22	1,66%						
20.0	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 23.046,00	4,66%	100,00%	23.046,00				
TOTAL GERAL		R\$ 494.229,36	100,00%	25,81%	127.545,98	17,58%	86.871,61	16,24%	80.260,93
TOTAL ACUMULADO				25,81%	R\$ 127.545,98	43,38%	R\$ 214.417,59	59,62%	R\$ 294.678,52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	UF: MT
DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 09/08/2019	
NOME DA OBRA: PSF TEREZA DE BENGUELA	
ENDEREÇO : ENDEREÇO : RUA CONDE DE AZAMBUJA - VILA BELA - MT	
AREA CONSTRUIDA: 452,54 M2	

ITENS	SERVIÇOS	VALOR	%	4° MÊS		5° MÊS		6° MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA	R\$ 40.746,35	8,24%	16,67%	6.791,06	16,67%	6.791,06	16,67%	6.791,06
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.859,42	1,79%						
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.606,68	0,93%						
4.0	FUNDAÇÕES - (SAPATAS E BALDRAMES)	R\$ 11.414,09	2,31%						
5.0	ESTRUTURA - (PILARES E VIGAS)	R\$ 10.589,61	2,14%						
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 424,72	0,09%						
7.0	ALVENARIA/VERGAS	R\$ 13.991,32	2,83%						
8.0	COBERTURA	R\$ 72.404,02	14,65%						
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 46.639,28	9,44%	50,00%	23.319,64				
10.0	REVESTIMENTO	R\$ 59.455,39	12,03%	17,66%	10.500,00	21,62%	12.851,39		
11.0	PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS	R\$ 86.823,92	17,57%	40,86%	35.472,00	18,57%	16.124,89		
12.0	VIDROS - DIVISÓRIAS	R\$ 4.899,19	0,99%					100,00%	4.899,19
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.660,29	9,64%	30,00%	14.298,09	49,43%	23.557,93	4,72%	2.250,00
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 12.801,45	2,59%						
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	R\$ 9.524,85	1,93%						
17.0	PLUVIAL	R\$ 4.438,26	0,90%						
18.0	LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 27.680,32	5,60%					100,00%	27.680,32
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.224,22	1,66%					100,00%	8.224,22
20.0	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 23.046,00	4,66%						
TOTAL GERAL		R\$ 494.229,36	100,00%	18,29%	90.380,79	12,00%	59.325,27	10,09%	49.844,79
TOTAL ACUMULADO				77,91%	R\$ 385.059,31	89,91%	R\$ 444.384,57	100,00%	R\$ 494.229,36