



Prefeitura Municipal de  
**Vila Bela da  
Santíssima  
Trindade**

Prop.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

Obra: **Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial em Vias do Bairro Jardim Aeroporto.**

Município: **Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.**

Local: **Etapa 1 - Rua Goiás, Rua Mato Grosso, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.**

Bairro: **Bairro Jardim Aeroporto.**

Data: **Março/2020**

Convênio: 895290/2019 - MDR

CR 01069020-04/2019 - SICONV: 055217/2019

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Discriminação dos serviços	Peso	Valor (R\$)	Mês 01 (30 Dias)		Mês 02 (60 Dias)		Mês 03 (90 Dias)		Mês 04 (120 Dias)		Mês 05 (150 Dias)		Mês 06 (180 Dias)	
				Parcela 1	%	Parcela 2	%	Parcela 3	%	Parcela 4	%	Parcela 5	%	Parcela 6	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,37%	11.393,22	R\$ 2.278,64	20%	R\$ 2.278,64	20%	R\$ 2.278,64	20%	R\$ 2.278,64	20%	R\$ 2.278,64	20%	R\$ -	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,98%	4.693,92	R\$ 2.346,96	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.346,96	50%	R\$ -	
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,32%	6.330,30	R\$ 6.330,30	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	TERRAPLENAGEM (DO SUB-LEITO DAS VIAS)	4,06%	19.533,92	R\$ 19.533,92	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	TERRAPLENAGEM (DA JAZIDA - Carregamento na Área de Armazenamento de Cascalho local)	2,53%	12.186,70	R\$ 12.186,70	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	49,21%	236.748,74	R\$ 57.096,10	24%	R\$ 98.706,30	42%	R\$ 55.301,85	23%	R\$ 25.644,50	11%	R\$ -		R\$ -	
7	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO	17,04%	81.971,73	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.681,11	28%	R\$ 59.290,62	72%	R\$ -	
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,90%	4.328,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.328,07	100%	R\$ -	
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,44%	6.920,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.920,21	100%	R\$ -	
10	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	0,55%	2.658,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.658,00	100%	R\$ -	
11	DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARJETA	19,61%	94.361,68	R\$ -		R\$ -		R\$ 64.837,42	69%	R\$ 29.524,26	31%	R\$ -		R\$ -	
<b>T O T A L (R\$)</b>				R\$ 99.772,62	21%	R\$ 100.984,94	21%	R\$ 122.417,91	25%	R\$ 80.128,52	17%	R\$ 77.822,50	16%		
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				R\$ 99.772,62	21%	R\$ 200.757,56	42%	R\$ 323.175,47	67%	R\$ 403.303,99	84%	R\$ 481.126,49	100%		
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>												<b>R\$ 481.126,49</b>	<b>100%</b>		