



Prefeitura Municipal de
**Vila Bela da
Santíssima
Trindade**

Prop.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

Obra: **Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Bairro Jardim Aeroporto no município de Vila Bela-MT.**

Município: **Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.**

Local: **Etapa 2 - Rua Constancio L.Moraes, Rua Jatobá, Rua das Mangueiras, Rua Raul Bernardes, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.**

Bairro: **Bairro Jardim Aeroporto.**

Data: **Março/2020**

Convênio: 896319/2019 - MDR - PLANEJAMENTO URBANO

CR 01069366-38/2019 - SICONV: 054393/2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso	Valor (R\$)	Mês 01 (30 Dias)		Mês 02 (60 Dias)		Mês 03 (90 Dias)		Mês 04 (120 Dias)		Mês 05 (150 Dias)		Mês 06 (180 Dias)	
				Parcela 1	%	Parcela 2	%	Parcela 3	%	Parcela 4	%	Parcela 5	%	Parcela 6	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,05%	11.816,06	R\$ 1.890,57	16%	R\$ 2.008,73	17%	R\$ 1.890,57	16%	R\$ 2.008,73	17%	R\$ 2.008,73	17%	R\$ 2.008,73	17%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,82%	4.693,92	R\$ 2.346,96	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.346,96	50%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,10%	6.330,30	R\$ 6.330,30	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	TERRAPLENAGEM (DO SUB-LEITO DAS VIAS)	4,74%	27.293,59	R\$ 27.293,59	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	TERRAPLENAGEM (DA JAZIDA) - (Carregamento na Área de Armazenamento de Cascalho local)	2,44%	14.022,13	R\$ 14.022,13	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	46,67%	268.652,29	R\$ 62.643,54	23%	R\$ 107.895,69	40%	R\$ 98.113,05	37%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO	17,65%	101.603,46	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 60.382,28	59%	R\$ 41.221,18	41%
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,83%	4.770,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.770,49	100%
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,31%	7.549,32	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.549,32	100%
10	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	0,52%	2.990,25	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.990,25	100%
11	DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARJETA	20,37%	117.246,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 102.236,06	87%	R\$ 15.009,96	13%	R\$ -	
12	DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,52%	8.730,17	R\$ 8.730,17	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
T O T A L (R\$)		100,00%	575.698,00	R\$ 123.257,26	21%	R\$ 109.904,42	19%	R\$ 100.003,63	17%	R\$ 104.244,79	18%	R\$ 77.400,97	13%	R\$ 60.886,93	11%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			575.698,00	R\$ 123.257,26	21%	R\$ 233.161,68	41%	R\$ 333.165,31	58%	R\$ 437.410,10	76%	R\$ 514.811,07	89%	R\$ 575.698,00	100%
TOTAL GERAL (R\$)														R\$ 575.698,00	100%