



## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

## COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT

LOCAL: RUA OSCAR SOARES, S/N - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

DATA: 03/11/2022

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	6.021,69	28,18	3.516,20	16,46	2.766,85	12,95	3.075,50	14,40	2.990,85	14,00	3.598,77	16,84	2.653,58	12,42	21.365,04	3,86
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	11.297,92	100,00								-		-		-	11.297,92	2,04
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	6.371,27	100,00								-		-		-	6.371,27	1,15
4.0	FUNDAÇÃO	39.779,12	100,00								-		-		-	39.779,12	7,19
5.0	ESTRUTURA			51.121,16	42,76	68.422,74	57,24				-		-		-	119.543,90	21,60
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO					917,19	100,00				-		-		-	917,19	0,17
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS									26.355,95	100,00		-		-	26.355,95	4,76
8.0	ESQUADRIAS									23.249,84	100,00		-		-	23.249,84	4,20
9.0	COBERTURAS							77.074,85	100,00		-		-		-	77.074,85	13,92
10.0	REVESTIMENTO										-	25.854,95	100,00		-	25.854,95	4,67
11.0	PISOS										-	35.083,33	100,00		-	35.083,33	6,34
12.0	FORRO										-		-	2.057,78	100,00	2.057,78	0,37
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.543,87	14,53	36.998,26	62,91						-		-	13.268,17	22,56	58.810,30	10,62
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									25.347,86	91,71		-	2.291,89	8,29	27.639,75	4,99
15.0	SPDA										-	27.114,97	100,00		-	27.114,97	4,90
16.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO										-	2.135,33	100,00		-	2.135,33	0,39
17.0	PINTURAS										-		-	6.229,99	100,00	6.229,99	1,13
18.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS										-		-	33.672,73	100,00	33.672,73	6,08
19.0	ACESSIBILIDADE										-		-	8.829,49	100,00	8.829,49	1,60
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										-		-	151,16	100,00	151,16	0,03
VALOR TOTAL		72.013,87	13,01	91.635,62	16,55	72.106,78	13,03	80.150,35	14,48	77.944,50	14,08	93.787,35	16,94	69.154,79	12,49	553.534,86	100,00
VALOR ACUMULADO		72.013,87	13,01	163.649,49	29,56	235.756,27	42,59	315.906,62	57,07	393.851,12	71,15	487.638,47	88,10	556.793,26	100,59	553.534,86	100,00

72013,87

91635,62

72106,78

80150,35

77944,5

93787,35

69154,79

Mariana Izaura Sorelli de Assis Sampaio  
Engenheira Civil  
CREA: MT 034253

MARIA  
NA

Assinado digitalmente  
por MARIANA  
DN: cn=MARIANA  
gn=MARIANA c=Andorra l=AD  
Motivo: Eu sou o autor deste  
documento  
Local:  
Data: 2022-11-03 14:29:04:00

Mariana I. Sorelli de A. Sampaio  
Engenheira civil  
CREA-MT 034253