



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA: **MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE UNIDADE HABITACIONAL**

Local: Rua Projetada 01, esquina com Rua Projetada B - Lote 09 - Quadra 02, Conjunto Habitacional Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima

Coordenadas: Latitude: 15° 0'37.44"S; Longitude: 59°58'20.33"O CASA 09-PCD

Valor: R\$ 7.181,90

Referência: Composição Própria - SINAPI 02/2023

Data do Orçamento:

02/05/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	15 dias		30 dias		45 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÁ DA OBRA	R\$ 537,77	7,49%	17,61%	R\$ 94,70	40,89%	R\$ 219,89	41,50%	R\$ 223,17	100,00%	R\$ 537,77
2	ESQUADRIAS	R\$ 2.444,90	34,04%	25,00%	R\$ 611,23	25,00%	R\$ 611,23	50,00%	R\$ 1.222,45	100,00%	R\$ 2.444,90
3	PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 1.193,08	16,61%	50,00%	R\$ 596,54	50,00%	R\$ 596,54		R\$ -	100,00%	R\$ 1.193,08
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 734,83	10,23%		R\$ -	50,00%	R\$ 367,42	50,00%	R\$ 367,42	100,00%	R\$ 734,83
5	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2.022,51	28,16%		R\$ -	50,00%	R\$ 1.011,26	50,00%	R\$ 1.011,26	100,00%	R\$ 2.022,51
6	LOUÇAS, BANCADAS, ACABAMENTOS E METAIS	R\$ 218,52	3,04%		R\$ -	50,00%	R\$ 109,26	50,00%	R\$ 109,26	100,00%	R\$ 218,52
7	LIMPEZA	R\$ 30,29	0,42%		R\$ -			100,00%	R\$ 30,29	100,00%	R\$ 30,29
TOTAL GERAL		R\$ 7.181,90	100,00%	18,14%	R\$ 1.302,47	40,60%	R\$ 2.915,59	41,27%	R\$ 2.963,84	Total geral	R\$ 7.181,90
TOTAL ACUMULADO				18,14%	R\$ 1.302,47	58,73%	R\$ 4.218,06	100,00%	R\$ 7.181,90		
sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos											

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458