


<div><div><p>Estado de Mato Grosso</p><p>Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade</p><p>Rua Dr. Mario Correa, 452, centro - CNPJ: 03.214.160/0001-21</p><p>Sector de Engenharia</p></div></div>																
OBRA:	CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO E CALÇADA DO BAIRRO JD. AEROPORTO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 0565/2021-SINFRA				TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI (JULHO/2021) SICRO (ABRIL/2021) ANP(JULHO/2021)									
LOCAL:	JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT						NÃO DESONERADO									
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT				BDI SERVIÇOS:		20,70%									
DATA:	JUNHO/2023				BDI AQUISIÇÃO		15,00%									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,88%	28.757,33	2.714,69	9,44%	1.357,35	4,72%	1.357,35	4,72%	6.024,66	20,95%	4.552,29	15,83%	12.751,00	44,34%	
2.0	CANTEIRO DE OBRA	0,00%	0,00													
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00													
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00%	0,00													
5.0	TERRAPLANAGEM	0,42%	6.410,44							3.205,22	50,00%	3.205,22	50,00%			
6.0	PAVIMENTAÇÃO	29,47%	451.594,06							225.797,03	50,00%	112.898,52	25,00%	112.898,52	25,00%	
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	5,61%	85.975,53							85.975,53	100,00%					
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	13,76%	210.944,95									42.188,99	20,00%	168.755,96	80,00%	
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	26,01%	398.602,31									79.720,46	20,00%	318.881,85	80,00%	
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,34%	66.505,94											66.505,94	100,00%	
11.0	DRENAGEM PROFUNDA	18,52%	283.781,50	141.890,75	50,00%	70.945,38	25,00%	70.945,38	25,00%							
TOTAL GERAL			100,00%	R\$1.532.572,06	R\$ 144.605,44	9,44%	R\$ 72.302,72	4,72%	R\$ 72.302,72	4,72%	R\$321.002,44	20,95%	R\$ 242.565,47	15,83%	R\$ 679.793,27	44,36%
			TOTAL GERAL	R\$ 144.605,44	9,44%	R\$216.908,16	14,15%	R\$ 289.210,88	18,87%	R\$610.213,32	39,82%	R\$ 852.778,79	55,64%	R\$ 1.532.572,06	100,00%	

SERGIO DE MELLO SANTOS  
Eng. Civil  
CREA - MT 039458