



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO	Data do Orçamento:	28/06/2023
Local:	Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT		
Coordenadas:	Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"O		
Valor:	R\$ 326.829,70	Referência:	SINAPI 05/2023 - SICRO 01/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		LEISSOCIAIS:	87,37%
		BDI:	26,70%
		ORÇAMENTO DESONERADO	

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.890,85	5,47%	48,19%	R\$ 8.621,60	30,88%	R\$ 5.524,69	12,51%	R\$ 2.238,15	8,42%	R\$ 1.506,41	100,00%	R\$ 17.890,85
2	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 64.205,74	19,65%	48,19%	R\$ 30.940,75	30,88%	R\$ 19.826,73	12,51%	R\$ 8.032,14	8,42%	R\$ 5.406,12	100,00%	R\$ 64.205,74
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.723,75	27,15%	70,00%	R\$ 62.106,63	10,00%	R\$ 8.872,38	10,00%	R\$ 8.872,38	10,00%	R\$ 8.872,38	100,00%	R\$ 88.723,75
4	BASE DA FUNDAÇÃO	R\$ 111.652,03	34,16%	50,00%	R\$ 55.826,02	50,00%	R\$ 55.826,02		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 111.652,03
5	ESTRUTURA	R\$ 43.456,45	13,30%		R\$ -	25,00%	R\$ 10.864,11	50,00%	R\$ 21.728,23	25,00%	R\$ 10.864,11	100,00%	R\$ 43.456,45
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 900,88	0,28%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 900,88	100,00%	R\$ 900,88
TOTAL GERAL		R\$ 326.829,70	100,00%	48,19%	R\$ 157.494,99	30,88%	R\$ 100.913,93	12,51%	R\$ 40.870,88	8,43%	R\$ 27.549,90	100,00%	R\$ 326.829,70
TOTAL ACUMULADO				48,19%	R\$ 157.494,99	79,07%	R\$ 258.408,92	91,57%	R\$ 299.279,80	100,00%	R\$ 326.829,70		
trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos													

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458