



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO	Data do Orçamento: 28/06/2023
Local:	Meta 05: Comunidade Ponta do Aterro - Ponto 03 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	
Coordenadas:	Latitude: 16°13'48.72"S; Longitude: 59°32'52.91"O	
Valor:	R\$ 245.345,61	
Referência: SINAPI 05/2023 - SICRO 01/2023		LEISSOCIAIS: 87,37%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		BDI: 26,70%
		ORÇAMENTO DESONERADO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.890,85	7,29%	48,74%	R\$ 8.720,00	28,65%	R\$ 5.125,73	13,38%	R\$ 2.393,80	9,23%	R\$ 1.651,33	100,00%	R\$ 17.890,85
2	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 45.312,29	18,47%	48,74%	R\$ 22.085,21	28,65%	R\$ 12.981,97	13,38%	R\$ 6.062,78	9,23%	R\$ 4.182,32	100,00%	R\$ 45.312,29
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.046,33	30,59%	70,00%	R\$ 52.532,43	10,00%	R\$ 7.504,63	10,00%	R\$ 7.504,63	10,00%	R\$ 7.504,63	100,00%	R\$ 75.046,33
4	BASE DA FUNDAÇÃO	R\$ 72.479,42	29,54%	50,00%	R\$ 36.239,71	50,00%	R\$ 36.239,71		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 72.479,42
5	ESTRUTURA	R\$ 33.715,84	13,74%		R\$ -	25,00%	R\$ 8.428,96	50,00%	R\$ 16.857,92	25,00%	R\$ 8.428,96	100,00%	R\$ 33.715,84
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 900,88	0,37%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 900,88	100,00%	R\$ 900,88
TOTAL GERAL		R\$ 245.345,61	100,00%	48,74%	R\$ 119.577,35	28,65%	R\$ 70.281,00	13,38%	R\$ 32.819,13	9,24%	R\$ 22.668,12	100,00%	R\$ 245.345,61
TOTAL ACUMULADO				48,74%	R\$ 119.577,35	77,38%	R\$ 189.858,35	90,76%	R\$ 222.677,49	100,00%	R\$ 245.345,61		
duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos													

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458