



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA: CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL		Data do Orçamento: 09/01/2024			
Local: Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT					
Coordenadas: Latitude: 15° 0'39.56"S; Longitude: 59°58'21.27"O CASA 02					
Valor: R\$ 18.541,10		Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
				LEIS SOCIAIS:	85,78%
				BDI:	22,47%
ORÇAMENTO DESONERADO					

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	30 dias		60 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.401,44	7,56%	50,17%	R\$ 703,10	49,83%	R\$ 698,34	100,00%	R\$ 1.401,44
2	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 80,66	0,44%	100,00%	R\$ 80,66		R\$ -	100,00%	R\$ 80,66
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.352,25	39,65%	50,00%	R\$ 3.676,13	50,00%	R\$ 3.676,13	100,00%	R\$ 7.352,25
4	COBERTURA	R\$ 1.010,02	5,45%	50,00%	R\$ 505,01	50,00%	R\$ 505,01	100,00%	R\$ 1.010,02
5	PINTURA	R\$ 8.625,39	46,52%	50,00%	R\$ 4.312,70	50,00%	R\$ 4.312,70	100,00%	R\$ 8.625,39
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 48,64	0,26%	50,00%	R\$ 24,32	50,00%	R\$ 24,32	100,00%	R\$ 48,64
7	LIMPEZA	R\$ 22,70	0,12%		R\$ -	100,00%	R\$ 22,70	100,00%	R\$ 22,70
					R\$ -	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 18.541,10	100,00%	50,17%	R\$ 9.301,91	49,83%	R\$ 9.239,19	Total geral	R\$ 18.541,10
				TOTAL ACUMULADO	50,17%	R\$ 9.301,91	100,00%	R\$ 18.541,10	
dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos									

SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458