



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

OBRA: CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL

Local: Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

Coordenadas: Latitude: 15° 0'39.56"S; Longitude: 59°58'21.27"O CASA 02

Valor: R\$ 18.541,10

Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO

Data do Orçamento:
09/01/2024

LEIS SOCIAIS: 85,78%

BDI: 22,47%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**ORÇAMENTO
DESONERADO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	30 dias		60 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.401,44	7,56%	50,03%	R\$ 701,14	49,97%	R\$ 700,30	100,00%	R\$ 1.401,44
2	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 80,66	0,44%	100,00%	R\$ 80,66		R\$ -	100,00%	R\$ 80,66
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.352,25	39,65%	50,00%	R\$ 3.676,13	50,00%	R\$ 3.676,13	100,00%	R\$ 7.352,25
4	COBERTURA	R\$ 1.010,02	5,45%	50,00%	R\$ 505,01	50,00%	R\$ 505,01	100,00%	R\$ 1.010,02
5	PINTURA	R\$ 8.625,39	46,52%	50,00%	R\$ 4.312,70	50,00%	R\$ 4.312,70	100,00%	R\$ 8.625,39
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 48,64	0,26%			100,00%	R\$ 48,64	100,00%	R\$ 48,64
7	LIMPEZA	R\$ 22,70	0,12%			100,00%	R\$ 22,70	100,00%	R\$ 22,70
TOTAL GERAL		R\$ 18.541,10	100,00%	50,03%	R\$ 9.275,63	49,97%	R\$ 9.265,47		
TOTAL ACUMULADO				50,03%	R\$ 9.275,63	100,00%	R\$ 18.541,10	Total geral	R\$ 18.541,10
dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos									

SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458