



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro
Setor de Engenharia

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------|
| OBRA: CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL | | | Data do Orçamento: | |
| Local: Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | | | 10/01/2024 | |
| Coordenadas: Latitude: 15° 0'37.05"S; Longitude: 59°58'21.22"O CASA 11 | | | LEIS SOCIAIS: | 85,78% |
| Valor: R\$ 42.579,09 | | | BDI: | 22,47% |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | ORÇAMENTO | |
| | | | DESONERADO | |

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | 30 dias | | 60 dias | | 90 dias | | 120 dias | | TOTAL | |
|--|--|---------------|---------|---------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 3.036,47 | 7,13% | 17,00% | R\$ 516,20 | 35,89% | R\$ 1.089,79 | 33,22% | R\$ 1.008,72 | 13,89% | R\$ 421,77 | 100,00% | R\$ 3.036,47 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 257,92 | 0,61% | 100,00% | R\$ 257,92 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 257,92 |
| 3 | ESQUADRIAS | R\$ 5.349,18 | 12,56% | | R\$ - | 50,00% | R\$ 2.674,59 | 50,00% | R\$ 2.674,59 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 5.349,18 |
| 4 | PISO | R\$ 3.839,12 | 9,02% | 50,00% | R\$ 1.919,56 | 50,00% | R\$ 1.919,56 | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 3.839,12 |
| 5 | REVESTIMENTO CERÂMICO | R\$ 704,49 | 1,65% | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 352,25 | 50,00% | R\$ 352,25 | 100,00% | R\$ 704,49 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 7.352,25 | 17,27% | 25,00% | R\$ 1.838,06 | 50,00% | R\$ 3.676,13 | 25,00% | R\$ 1.838,06 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 7.352,25 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 2.186,87 | 5,14% | 25,00% | R\$ 546,72 | 50,00% | R\$ 1.093,44 | 25,00% | R\$ 546,72 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 2.186,87 |
| 8 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | R\$ 8.643,80 | 20,30% | 25,00% | R\$ 2.160,95 | 50,00% | R\$ 4.321,90 | 25,00% | R\$ 2.160,95 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 8.643,80 |
| 9 | LOUÇAS, BANCADAS, ACABAMENTOS E METAIS | R\$ 1.495,64 | 3,51% | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 747,82 | 50,00% | R\$ 747,82 | 100,00% | R\$ 1.495,64 |
| 10 | COBERTURA | R\$ 1.010,02 | 2,37% | | R\$ - | 50,00% | R\$ 505,01 | 50,00% | R\$ 505,01 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 1.010,02 |
| 11 | PINTURA | R\$ 8.625,39 | 20,26% | | R\$ - | | R\$ - | 50,00% | R\$ 4.312,70 | 50,00% | R\$ 4.312,70 | 100,00% | R\$ 8.625,39 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 48,64 | 0,11% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 48,64 | 100,00% | R\$ 48,64 |
| 13 | LIMPEZA | R\$ 29,30 | 0,07% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 29,30 | 100,00% | R\$ 29,30 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 42.579,09 | 100,00% | 17,00% | R\$ 7.239,41 | 35,89% | R\$ 15.280,41 | 33,22% | R\$ 14.146,81 | 13,89% | R\$ 5.912,47 | | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 17,00% | R\$ 7.239,41 | 52,89% | R\$ 22.519,82 | 86,11% | R\$ 36.666,62 | 100,00% | R\$ 42.579,09 | Total geral | R\$ 42.579,09 |
| quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos | | | | | | | | | | | | | |

SERGIO DE MELLO SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: MT039458