



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21  
Rua Dr Mario Correa, 452, centro  
Setor de Engenharia

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
| OBRA: CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL                              |  |  | Data do Orçamento:                       |             |
| Local: Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT |  |  | 10/01/2024                               |             |
| Coordenadas: Latitude: 15° 0'38.91"S; Longitude: 59°58'22.01"O CASA 17                                     |  |  | LEIS SOCIAIS:                            | 85,78%      |
| Valor: R\$ 42.579,09   |  |  | Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO | BDI: 22,47% |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   |  |  | ORÇAMENTO                                |             |
|  |  |  | DESONERADO                               |             |

| ITEM   | SERVIÇOS                               | VALOR         | %       | 30 dias |              | 60 dias |               | 90 dias |               | 120 dias |               | TOTAL       |               |
|--|--|---------------|---------|---------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|
|  |  |               |         | %       | VALOR        | %       | VALOR         | %       | VALOR         | %        | VALOR         | %           | VALOR         |
| 1  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                  | R\$ 3.036,47  | 7,13%   | 17,00%  | R\$ 516,20   | 35,89%  | R\$ 1.089,79  | 33,22%  | R\$ 1.008,72  | 13,89%   | R\$ 421,77    | 100,00%     | R\$ 3.036,47  |
| 2  | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | R\$ 257,92    | 0,61%   | 100,00% | R\$ 257,92   |         | R\$ -         |         | R\$ -         |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 257,92    |
| 3  | ESQUADRIAS                             | R\$ 5.349,18  | 12,56%  |         | R\$ -        | 50,00%  | R\$ 2.674,59  | 50,00%  | R\$ 2.674,59  |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 5.349,18  |
| 4  | PISO                                   | R\$ 3.839,12  | 9,02%   | 50,00%  | R\$ 1.919,56 | 50,00%  | R\$ 1.919,56  |         | R\$ -         |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 3.839,12  |
| 5  | REVESTIMENTO CERÂMICO                  | R\$ 704,49    | 1,65%   |         | R\$ -        |         | R\$ -         | 50,00%  | R\$ 352,25    | 50,00%   | R\$ 352,25    | 100,00%     | R\$ 704,49    |
| 6  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  | R\$ 7.352,25  | 17,27%  | 25,00%  | R\$ 1.838,06 | 50,00%  | R\$ 3.676,13  | 25,00%  | R\$ 1.838,06  |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 7.352,25  |
| 7  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                | R\$ 2.186,87  | 5,14%   | 25,00%  | R\$ 546,72   | 50,00%  | R\$ 1.093,44  | 25,00%  | R\$ 546,72    |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 2.186,87  |
| 8  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                   | R\$ 8.643,80  | 20,30%  | 25,00%  | R\$ 2.160,95 | 50,00%  | R\$ 4.321,90  | 25,00%  | R\$ 2.160,95  |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 8.643,80  |
| 9  | LOUÇAS, BANCADAS, ACABAMENTOS E METAIS | R\$ 1.495,64  | 3,51%   |         | R\$ -        |         | R\$ -         | 50,00%  | R\$ 747,82    | 50,00%   | R\$ 747,82    | 100,00%     | R\$ 1.495,64  |
| 10   | COBERTURA                              | R\$ 1.010,02  | 2,37%   |         | R\$ -        | 50,00%  | R\$ 505,01    | 50,00%  | R\$ 505,01    |          | R\$ -         | 100,00%     | R\$ 1.010,02  |
| 11   | PINTURA                                | R\$ 8.625,39  | 20,26%  |         | R\$ -        |         | R\$ -         | 50,00%  | R\$ 4.312,70  | 50,00%   | R\$ 4.312,70  | 100,00%     | R\$ 8.625,39  |
| 12   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                | R\$ 48,64     | 0,11%   |         | R\$ -        |         | R\$ -         |         | R\$ -         | 100,00%  | R\$ 48,64     | 100,00%     | R\$ 48,64     |
| 13   | LIMPEZA                                | R\$ 29,30     | 0,07%   |         | R\$ -        |         | R\$ -         |         | R\$ -         | 100,00%  | R\$ 29,30     | 100,00%     | R\$ 29,30     |
| TOTAL GERAL  |  | R\$ 42.579,09 | 100,00% | 17,00%  | R\$ 7.239,41 | 35,89%  | R\$ 15.280,41 | 33,22%  | R\$ 14.146,81 | 13,89%   | R\$ 5.912,47  |             |               |
| TOTAL ACUMULADO  |  |               |         | 17,00%  | R\$ 7.239,41 | 52,89%  | R\$ 22.519,82 | 86,11%  | R\$ 36.666,62 | 100,00%  | R\$ 42.579,09 | Total geral | R\$ 42.579,09 |
| quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos |  |               |         |         |              |         |               |         |               |          |               |             |               |

SERGIO DE MELLO SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA: MT039458