


ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS


COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251





OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

PROJETO DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

NOVEMBRO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%	VALOR (R\$)	% TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.630,64	13,73%	21.120,41	11,78%	26.616,69	14,84%	21.753,64	12,13%	20.477,03	11,42%	22.211,61	12,38%	21.995,94	12,26%	20.554,61	11,46%	179.360,57	3,25%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.615,78	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.615,78	0,63%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	36.411,27	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.411,27	50,00%	72.822,54	1,32%
4.0	TERRAPLANAGEM	0,00		143.058,95	60,50%	0,00		82.051,99	34,70%	11.350,13	4,80%	0,00		0,00		0,00		236.461,08	4,29%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		94.194,34	8,22%	371.620,75	32,43%	489.306,38	42,70%	190.795,11	16,65%			0,00		1.145.916,59	20,78%
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00		0,00		0,00		0,00		108.330,43	27,05%	167.001,07	41,70%	125.150,68	31,25%	0,00		400.482,18	7,26%
7.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		302.777,12	29,90%	489.506,56	48,34%	220.348,84	21,76%	1.012.632,52	18,37%
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.502,24	16,30%	202.842,80	83,70%	242.345,04	4,40%
9.0	DRENAGEM PROFUNDA	661.488,23	30,22%	485.062,18	22,16%	697.386,33	31,86%	193.280,64	8,83%	0,00		0,00		0,00		151.691,38	6,93%	2.188.908,76	39,70%
VALOR TOTAL		757.145,91	13,73%	649.241,54	11,78%	818.197,37	14,84%	668.707,03	12,13%	629.463,97	11,42%	682.784,91	12,38%	676.155,43	12,26%	631.848,89	11,46%	5.513.545,06	100,00%
VALOR ACUMULADO		757.145,91	13,73%	1.406.387,46	25,51%	2.224.584,83	40,35%	2.893.291,86	52,476%	3.522.755,83	63,89%	4.205.540,74	76,28%	4.881.696,17	88,5401%	5.513.545,06	100,00%		

Axel Sallas Lopes  
 Eng. Civil  
 CREA MT: 40367