

SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)		DIAS			
				30	60	90	120
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	124.124,00	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			6,63%				
			R\$	31.031,00	31.031,00	31.031,00	31.031,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	693.218,09	%	40%	20%	20%	20%
			37,03%				
			R\$	277.287,24	138.643,62	138.643,62	138.643,62
3	CAPTAÇÃO NO TELHADO	99.331,00	%	50,00%	50,00%		
			5,31%				
			R\$	49.665,50	49.665,50		
4	DRENO ÁREA DAS RUINAS	263.095,00	%	50,00%	50,00%		
			14,05%				
			R\$	131.547,50	131.547,50		
5	EXECUÇÃO DE CALÇADA	267.899,00	%				100,00%
			14,31%				
			R\$				267.899,00

SISTEMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)		DIAS			
				30	60	90	120
6	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	384.057,00	%			50,00%	50,00%
			20,52%				
			R\$			192.028,50	192.028,50
7	ACOMPANHAMENTO DA OBRA POR TECNICO ESPECIALIZADO	40.278,00	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			2,15%				
			R\$	10.069,50	10.069,50	10.069,50	10.069,50
SUB-TOTAL EM R\$		1.872.002,09	100,00%	499.600,74	360.957,12	371.772,62	639.671,62
TOTAL ACUMULADO EM R\$				499.600,74	860.557,85	1.232.330,47	1.872.002,09

AMANDA LARISSA DE LIMA MELO FARJADO GARCIA
ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: MT 53110